



Projektdaten

Baubeginn: März 2011

Fertigstellung: **Juli 2012**

Genehmigte Kosten: 2.500.000 €

Kostenprognose: 2.480.000 €

Ausgabenstand: 1.980.000 (ca. 79%)

Bemerkungen:

2-geschossige Allgemeinpsychiatrische

Tagesklinik mit 20 Plätzen am Ev.

Krankenhaus in Unna - **Green Building** -

Übergabe an den Nutzer am 24.07.2012

Erstes LWL-Gebäude in Passivhausbauweise

LWL-Klinik Dortmund - Neubau einer Tagesklinik in Unna



Projektdaten

Baubeginn: Juni 2012

Fertigstellung: **geplant August 2013**

Genehmigte Kosten: 2.249.000 €

Kostenprognose: 2.249.000 €

Ausgabenstand: 370.000 € (ca. 16%)

Bemerkungen:

2-geschossige Kinder- und Jugend-
psychiatrische Tagesklinik mit 12 Plätzen
am Marienhospital in Bottrop - **Green
Building** -

Stand der Baumaßnahme: Rohbau, Grundsteinlegung am 18.07.2012

[LWL-Klinik Marl-Sinsen - Neubau einer Tagesklinik in Bottrop](#)



Projektdaten

Baubeginn: Apr. 2012

Fertigstellung: **Geplant Juli 2013**

Genehmigte Kosten: 2.249.000 €

Kostenprognose: 2.249.000 €

Ausgabenstand: 610.000 € (ca.27%)

Bemerkungen:

2-geschossige Kinder- und Jugend-
psychiatrische Tagesklinik mit 12 Plätzen
in Warendorf - **Green Building** -

Stand der Baumaßnahme: Richtfest am 22.08.2012

LWL-Universitätsklinikum Hamm - Neubau einer Tagesklinik in Warendorf



Projektdaten

Baubeginn: Sept. 2009

Fertigstellung: Apr. 2012

Genehmigte Kosten: 8.030.000 €

Kostenprognose : 8.030.000 €

Ausgabenstand: 7.325.000 € (ca. 91%)

Bemerkungen:

Umbau und Erweiterung eines 4-geschossigen Krankengebäudes zu einem Zentrum für Altersmedizin in Gütersloh

Stand der Baumaßnahme: Eröffnung am 06.07.2012

LWL-Klinikum Gütersloh - Umbau des Hauses 007 zum Zentrum für Altersmedizin



Projektdaten

Baubeginn: Apr. 2012

Fertigstellung: **geplant Febr. 2014**

Genehmigte Kosten: 10.070.000 €

Kostenprognose : 10.070.000 €

Ausgabenstand: 1.350.000 € (ca. 13%)

Bemerkungen:

Neubau eines 3-geschossigen
Rehabilitationsgebäudes mit 96 Plätzen
in Gütersloh

Grundsteinlegung am 06.07.2012

Stand der Baumaßnahme: Rohbau

[LWL-Klinikum Gütersloh - Neubau des Rehabilitationszentrums Ostwestfalen](#)



Projektdaten

Baubeginn: Juni 2011

Fertigstellung: **geplant März 2013**

Genehmigte Kosten: 6.820.000 €

Kostenprognose: 6.820.000 €

Ausgabenstand: 3.450.000 € (ca. 50 %)

Bemerkungen:

Neubau eines 3- bzw. 4-geschossigen Pflegeheimes mit 80 Plätzen in Marsberg, Standort Weist 45

Stand der Baumaßnahme: Ausbauphase

LWL-Pflegezentrum Marsberg - Neubau eines Pflegeheimes



Projektdaten

Baubeginn: Juli 2011

Fertigstellung: **geplant Okt. 2012**

Genehmigte Kosten: 2.317.700 €

Kostenprognose: 2.338.500 €

Ausgabenstand: 1.374.000 € (ca. 59%)

Bemerkungen:

Neubau eines 2- bzw. 3-geschossigen Wohnheimes mit 24 Plätzen in Marsberg, Standort Weist 45

Stand der Baumaßnahme: Feininstallation

LWL-Wohnverbund Marsberg - Neubau eines Wohnheimes



Projektdaten

Baubeginn: Juli 2012

Fertigstellung: **geplant August 2013**

Genehmigte Kosten: 2.529.000 €

Kostenprognose: 2.600.000 €

Ausgabenstand: 220.000 € (ca. 9 %)

Bemerkungen:

Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes 004 zu einem Wohnheim mit 24 Plätzen in Warstein

Start der Maßnahme – Juli 2012

Stand der Baumaßnahme: Rohbau

LWL-Wohnverbund Warstein - Umbau des Gebäudes 004



Projektdaten

Baubeginn: Abbruch Mai 2009
 Stand der Baumaßnahme: Ausbau
 bauliche Fertigstellung: **ca. Februar 2013**
 Eröffnung geplant: Frühjahr 2014
 Genehmigte Baukosten: 38,7 Mio. €
 Kostenprognose: 41,6 Mio. €
 Ausgabenstand: 23,7 Mio. €

Bemerkungen:

- Um- und Neubau des Museums unter Beibehaltung eines Teils des Untergeschosses
- Green Building

Maßnahme liegt im vereinbarten Kostenrahmen!

LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte: Um- und Neubau



Maßnahme liegt im ausgewiesenen Kosten- u. Terminrahmen!

LWL-IM Zeche Zollern II/IV, Dortmund-Bövinghausen - Nutzungsänderung u. Sanierung der Maschinenhalle

Projektdaten

Baubeginn 1.BA: Juli 2008
 Stand der Baumaßnahme: Ende 2.BA
 Fertigstellung: Herbst 2013

Genehmigte Kosten: 7,57 Mio. Euro
 Kostenprognose: auskömmlich
 Ausgabenstand: 4,6 Mio. Euro

Bemerkungen:

Nutzungsänderung im Ausstellungs- und Veranstaltungsraum;
 Restaurierung/Sanierung unter größtmöglichem Erhalt der historischen Bausubstanz (Denkmalbeirat; BA 1-3)



Unterbrechung der Maßnahme aufgrund der Sonderausstellung „Helden“.

Projektdaten

Baubeginn: Okt. 2009

Stand der Baumaßnahme: Beginn der Ausbaurbeiten steht an

Fertigstellung: **Frühjahr 2013**

Genehmigte Kosten: 2,9 Mio. €

Kostenprognose: auskömmlich

Ausgabenstand: 1,2 Mio. €

Bemerkungen:

Umbau und Sanierung der unter Denkmalschutz stehenden Gebläsehalle, für die Dauerausstellung der Großexponaten und einfachen Wechselausstellungen

LWL-Industriemuseum Henrichshütte Hattingen - Sanierung der Gebläsehalle historischer Teil



Projektdaten

Baubeginn: März 2011

Stand der Baumaßnahme: Ausbau

Fertigstellung: **Februar 2013**

Genehmigte Kosten: 16,6 Mio. €

Kostenprognose: 16,3 Mio. €

Ausgabenstand: 8,1 Mio. €

Bemerkungen:

Neubau einer Förderschule für 206 Schüler/ -innen

Maßnahme liegt trotz Vertragskündigung im ausgewiesenen Kosten- u. Terminrahmen!

LWL-Förderschule für körperliche und motorische Entwicklung in Oelde, Erich Kästner - Schule



Projektdaten

Baubeginn: Juli 2011

Stand der Baumaßnahme: Ausbauphase

Fertigstellung: **geplant April 2013**

Genehmigte Kosten: 2,9 Mio. €

Kostenprognose: 3,1 Mio. €

Ausgabenstand: 1,25 €

Bemerkungen:

- Umbau im Bestand,
- Brandschutzmaßnahmen,
- Umnutzungen,
- Mehrkosten durch zusätzliche Brandschutzmaßnahmen

Teilübergabe ist zum Ende der Sommerferien erfolgt!
Abschluss der Gesamtmaßnahme zum April 2013

[LWL-Förderschule Paderborn mit FS Sehen, Paulineschule - Umbau und Sanierung](#)